



VECKOBREV Kv. MERCURIUS

VECKA 44



Vecka 44 är sista veckan med prefabväggar vilket innebär att stomresningen av bostäderna efter veckan är klar. Så måndag-tisdag är det väggmontage på hus 1 plan 7, onsdag lyfter vi in material och stämpar och torsdag lägger vi plattbärlag och balkonger. Under tiden pågår installationsjobb på takplan på hus 2 och taket gjuts på fredagen. På fredagen kommer vi även montera de sista prefabsocklarna på båda taken.

I hus 3, som ligger närmast Drottninggatan, pågår ventilationsdragning i takstolarna samt gipsning av ytterväggarna mm.

Förberedelser av fläktrummet kommer att pågå för fullt måndag och tisdag inför en flytspackling på onsdag.

Innerväggar för HM plan 1 fortsätter samt att vi kommer påbörja plan 2.

Podier och innerväggar i matmejeriet fortsätter även nästa vecka.



Bostäderna uppe i topp



Gjutning