

Pågående arbeten vecka 33

Stålkonstruktionen till BÖP 5 är färdigställd. Formning och armering pågår veckan ut. Gjutning är planerad till tis 18/8.

4 st fasadpelare har monterats. Bultgrupper till resterande pelare skall monteras och gjutas fast.

Rivningsarbeten av yttertak på plan 3 kommer att påbörjas. Resterande takkonstruktion av yttertaket kommer att rivras efter gjutning av BÖP 5. Rivning av betonginnerväggen kommer att avslutas under veckan.

Insallationer på plan 3-5 fortsätter.





Mvh Henric Granberg

