

Pågående arbeten vecka 36

Stålkonstruktionen till Takplan BÖP 6 och Östra Fasaden pågår. Pelarna till fasaden monteras på plats under veckan.

Rivningsarbeten med betongväggen på Plan 5 har påbörjats. Håltagning och spårfräsning i bef. betongbjälklag och väggar för installationer fortsätter på Plan 3-5.

Installationer med el, vs, vent och sprinkler pågår på Plan 3-6.

Plan 4 BÖP 3 kompletteras med gjutning vid trappa från plan 3. Arbeta med gipsinnerväggar fortsätter. Stålpelare Plan 0-2 brandskyddas med skivinklädnad och anslutande golv och väggar kompletteras. Förberedelser för montage av Norra Fasaden i bef betongbjälklag BÖP 3 påbörjas.

Ställningsarbeten fortsätter på Plan 3-6.



Det kommer att pågå en del störande moment när rivning av betongväggen sker då vi måste bila ner en del av väggen. Håltagning och fräsning är också ett störande moment i form av buller och vibrationer. Dessa moment pågår under normal arbetstid för projektet dvs 07:00 - 16:00.

Mvh Henric Granberg