

Pågående arbeten vecka 37

Stålkonstruktionen till takbjälklaget pågår även denna vecka. Fasadpelarna i östra fasaden är monterade och ska kompletteras med stagning.

Rivning av betonginnerväggen på plan 5 är slutförd och utkörning av rivningsmaterial återstår. Håltagning för installationer fortsätter. Rivning av golv till befintligt kylmaskinsrum på plan 6 påbörjas under veckan. Rivningsarbeten på plan 6 för anslutning av ny takkonstruktion till befintlig konstruktion pågår. Rivningsarbeten på plan 0 för ny planlösning påbörjas under veckan.



Arbeten med brandskydd av stålpelare plan 3-6 påbörjas. Gipsinnerväggar plan 3-5 kompletteras. Takarbeten förbereds.

Ställningsarbeten vid norra fasaden pågår.

Installationer med el, vs, ventilation och sprinkler pågår på plan 3-6.

Rivningen av golvet till gamla kylmaskinen kommer att medföra buller och vibrationer i fastigheten. Tidpunkt för start är inte klar än då det beror lite på hur fort vi hinner köra ut massorna från väggen.

Mvh Henric Granberg