

**INFORMATIONSBREV GÄLLANDE OMBYGGNAD NORDEA SAMMT FOAJÉ
KV MERCURIUS 15**

Vi som har fått förtroendet att utföra ombyggnaden är Rohm & Co Bygg AB.
Ombyggnaden innebär dock en hel del bullrande arbete och en hel del av transporter av byggnadsmaterial.

Bullrande arbete kan utföras följande tider:

Måndag-Torsdag 07.00-16.00
Fredag 07.00-12.00

Entreprenaden för Nordea ska vara färdigställd 2021-09-15

Entreprenaden för foajén ska vara färdigställd 2021-07-14

Vecka 28

Tyvärr fortsätter våra leveransförseningar på installationsgolv så montage av Hiss sker 2 veckor senare än planerat. Montage sker vecka 30.

Kakel och klinker klart i RWC. Mattläggning klart. Enbart komplettering efter igenjutna bjälklag kvarstår för golv.

Målare och undertak fortsätter för fullt.

Kanalisation data pågår för fullt.

Isolering av ventkanaler pågår för fullt.

Kompletteringsarbeten i foajén.

Fasadarbeten utanför foajén.

Porttelefon monteras vid entrédörr.

Foajén färdigställs 14/7.

Vecka 29

Anpassning efter ny möbleringsritning påbörjas med i form av nya väggar.

Målare och undertak fortsätter inne i Nordeas lokaler.

Vecka 30

Anpassningsarbeten efter ny möbleringsritning fortsätter.

Installationsarbeten fortsätter.

Målare och undertak fortsätter.

Hiss monteras.

Vecka 31

Anpassningsarbeten efter ny möbleringsritning fortsätter.

Installationsarbeten fortsätter.

Målare och undertak fortsätter.

Sprinkler och belysning kompletteras i högdel.

Projektchef: Ulf Bemler 072-560 05 35
Produktionschef: Anders Lindh 070-419 10 18

ulf@rohmbbygg.se
anders@rohmbbygg.se

2021-07-09