

Pågående arbeten vecka 40

Rivningsarbeten på Plan 0 för ny ledningsdragning påbörjas. Håltagning för installationer i betongbjälklag Plan 3-6 pågår. Uppsågning av nya dörrar påbörjas.

Takplåten till yttertaket är i slutfasen och kommer att slutföras när stålpelarna är igjutna med betong. Innerväggar på Plan 3, Del 1 kommer att börja monteras. Även schaktväggar i B4 linjen kommer att monteras på plan 3-5. Brandskyddsinklädnad på stålkonstruktion utförs på Plan 3-5.

Stålkonstruktionen kompletteras vid Norra Fasaden mot bef. byggnad. Div. förstärkningar utförs på plan 3-5.

Installationsarbete har påbörjats på Plan 0 och fortsätter på Plan 3-5. Installationer fortsätter i nya bjälklaget på Plan 3-5.

Under veckan kommer störande arbete utföras 06.45-16.00 i lite mindre utsträckning än de senaste veckorna.



Mvh Henric Granberg